

АКТ № 25 от " 26 " апреля 2022 г.
сезонного(весеннего/осеннего) осмотра общего имущества МКД

Адрес: пр.им. В.И.ЛЕНИНА 30/1

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации ООО УК "Асбест"

Техник Черепанова К.М.

Представитель ООО "Жильё"

инженер ООО « Жильё» Тищенко Т.В.

мастер Вс ООО « Жильё» Воробьёв К.М.

прозвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

Год ввода дома в эксплуатацию:	1968
Срок службы здания:	60 лет
Материал стен:	кирпич
Вид и тип фундамента:	ленточный, каменный
Вид и тип кровли:	шиферная
Число этажей:	5
Количество подъездов:	4
Количество квартир:	76
Количество лифтов:	нет
Общая площадь дома:	3167,3
Наличие подвала:	есть
Наличие чердака или технического этажа:	есть
Наличие цокольного этажа:	есть
Общий износ многоквартирного дома	, %
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	

2. Результаты осмотра:

№ п/п	Элементы	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр	
			Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем необходимых ремонтных работ
1	2	3	4	5
Кровля и крыша				
	Кровельное покрытие	шифер	имеются многочисленные трещины, неплотное прилегание, сквозные отверстия	требует кап.ремонта
	свесы	сталь оцинк.	имеют сильную коррозию, неплотное прилегание	требует кап.ремонта
	желоба	оцинк. Сталь	имеют сильную коррозию, неплотное прилегание, частично отсутствуют	требует кап.ремонта
	защитное ограждение	металл	удовлетворит	не требуется
	стропильная система	дерево	удовлетворит	не требуется

мауэрлат	дерево	удовлетворит	не требуется
выходы на чердак	2 шт.	удовлетворит	не требуется
чердачные продухи		удовлетворит	не требуется
слуховые окна (кол-во)	дерево, 4шт	деформированы, сломаны доски	Требует ремонта
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	оцинков. Сталь	удовлетворит	не требуется
наружный водосток	10шт. оцинк.сталь	удовлетворит	не требуется
водоотводящие лотки и отводы от здания		имеют выщерблены	Требует ремонта

Наружные конструкции и оборудование

цоколь	бетон	удовлетворит, частично отпал штукатурный слой	Требует ремонта
отмостка	асфальт	частично нарушена, трещины 30% от общей площади, состояние удовл.	Требуется ремонт
приямки			
крыльца	бетон	удовлетворит	не требуется
наружные стены	кирпич	удовлетворительное	не требуется
фасад	оштукатурен, плитка, окраска	отслоение поверхности	оштукатуривание
архитектурная отделка	штукатурка, окраска	отслоение краски	окраска
плиты балконов и лоджий	бетон	удовлетворительное	не требуется
ограждение балконов и лоджий	металл	удовлетворительное	не требуется
подъездные козырьки	бетон	удовлетворительное	не требуется
дверные заполнения	метал.	удовлетворительное	не требуется
окна на лестничных площадках	дерево	удовлетворительное	не требуется
подвальные окна	металл	удовлетворительное	не требуется
таблички (адресные и подъездные)		удовлетворительно	не требуется

Внутренние конструкции и оборудование

перекрытия межэтажные	бетон	удовлетворительное	не требуется
перекрытия подвальные	бетон	удовлетворительное	не требуется
перекрытия чердачные	бетон	удовлетворительное	не требуется
стены в подъездах	штукатурка, окраска	удовлетворительное	не требуется
балки перекрытий	бетон	удовлетворительное	не требуется
лестничные ступени	бетон	удовлетворительное	не требуется
лестничные перила	металл/дерево	удовлетворительное	не требуется
тамбурные двери	дерево	удовлетворительное	не требуется
почтовые ящики		удовлетворительное	не требуется

Центральное отопление

отопительные приборы мест общего пользования	металл	удовлетворительно	не требуется
горизонтальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
вертикальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
задвижки	металл	удовлетворит	не требуется
прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется
система отопления		удовлетворительное	промывка системы отопления

	теплоизоляция трубопроводов	энергофлекс	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется
Холодное водоснабжение				
5	горизонтальные трубопроводы	п/пропилен	удовлетворительное	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл	удовлетворительное	не требуется
	задвижки	металл	удовлетворительное	не требуется
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительное	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительное	не требуется
Система водоотведения (канализация)				
6	горизонтальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительное	не требуется
Электрооборудование				
7	вводнораспределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ), кол-во	1 шт.	требуются регламентные работы	1шт.
	щит распределительный этажный, кл-во	76шт.	требуются регламентные работы	76 шт.
	светильники	24 шт	удовлетворительное	не требуется
	выключатели	8 шт.	удовлетворительное	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется
благоустройство				
8	скамейки ,урна		удовлетворительно	не требуется

Члены комиссии:

Техник

Чер
подпись

Черепанова К.М.

должность

ФИО

.Инженер

Тищенко Т.В.

должность

ФИО

мастер

Воробьёв К.М.

должность

ФИО

Акт на 3-х листах