

АКТ № 53 от " 16 " августа 2022 г.
 сезонного(весеннего/осеннего) осмотра общего
 имущества МКД

Адресул.МИРА 11/1

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации ООО УК "Асбест"

Техник Черепанова К.М..

Представитель ООО "Жильё"

Инженер Тищенко Т.В.

мастер Воробьёв К.М

провела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженер

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

Год ввода дома в эксплуатацию:	1968
Срок службы здания:	61
Материал стен:	панельный
Вид и тип фундамента:	ленточный, каменный
Вид и тип кровли:	плоская, рулонная
Число этажей:	5
Количество подъездов:	8
Количество квартир:	119
Количество лифтов:	нет
Общая площадь дома:	5283,1
Наличие подвала:	есть
Наличие чердака или технического этажа:	есть
Наличие цокольного этажа:	
Общий износ многоквартирного дома	, %
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	

2. Результаты осмотра:

№ п/п	Элементы	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	осенний осмотр	
			Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем необходимых ремонтных работ
1	2	3	4	5
Кровля и крыша				
	Кровельное покрытие	рулон. мат	удовлетворительно	не требуется
	Гидроизоляция парапета			
	свесы			
	желоба	оцинк. Сталь	удовлетворительно	не требуется
	защитное ограждение			
	стропильная система			
	мауэрлат			
1	выходы на чердак	2 шт.	удовлетворительно	не требуется
	чердачные продухи			
	слуховые окна (кол-во)			
	устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	оцинков. Сталь	удовлетворительно	не требуется

наружный водосток			
водоотводящие лотки и отводы от здания			

Наружные конструкции и оборудование

2	цоколь	бетон	удовлетворительно	не требуется
	отмостка	асфальт	удовлетворительно	не требуется
	приямки			
	крыльца	бетон	удовлетворительно	не требуется
	наружные стены	панель	удовлетворительно	не требуется
	фасад	панель	удовлетворительно	не требуется
	архитектурная отделка	панель	удовлетворительно	не требуется
	плиты балконов и лоджий	бетон	удовлетворительно, частично разрушены плиты	требуется частичный ремонт
	ограждение балконов и лоджий	металл	удовлетворительно	не требуется
	подъездные козырьки	бетон	удовлетворительно, частично отпал штукатурный слой	требуется ремонт
	межпанельные швы		удовлетворительно	не требуется
	пожарные лестницы			
	дверные заполнения	металл	удовлетворительно	не требуется
	окна на лестничных площадках	дерево	удовлетворительно	не требуется
	подвальные окна	металл	удовлетворительно	не требуется
	таблички (адресные и подъездные)		удовлетворительно	не требуется

Внутренние конструкции и оборудование

3	перекрытия межэтажные	бетон	удовлетворительно	не требуется
	перекрытия подвальные	бетон	удовлетворительно	не требуется
	перекрытия чердачные	бетон	удовлетворительно	не требуется
	стены в подъездах	штукатурка, окраска	удовлетворительно	не требуется
	балки перекрытий	бетон	удовлетворительно	не требуется
	лестничные ступени	бетон	удовлетворительно	не требуется
	лестничные перила	металл/дерево	удовлетворительно	не требуется
	тамбурные двери	дерево	удовлетворительно	не требуется
	ствол мусоропровода			
	загрузочные клапаны мусоропроводов			
	внутренний водосток			
	почтовые ящики		удовлетворительно	не требуется

Центральное отопление

4	отопительные приборы мест общего пользования	металл	удовлетворительно	не требуется
	горизонтальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
	задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется

прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется
система отопления		удовлетворительно	не требуется
теплоизоляция трубопроводов	энергофлекс	удовлетворительно	не требуется
общедомовые приборы учета		удовлетворительно	не требуется

Холодное водоснабжение

5	горизонтальные трубопроводы	п\ пропилен	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
	задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется

Система водоотведения (канализация)

6	горизонтальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно, частичная замена	замена ПВХ 5м
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно, частичная замена	замена ПВХ 3м

Электрооборудование

7	вводнораспределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ), кол-во	2 шт.	удовлетворительно	требуются регламентные работы
	щит распределительный этажный, кл-во	40 шт.	удовлетворительно	требуются регламентные работы
	светильники	48 шт	удовлетворительно	не требуется
	выключатели	16 шт.	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется

Элементы благоустройства

8	Проезжая часть дворов, проходы к подъездам (тротуары)		удовлетворительно	не требуется
	Асфальт, брусчатка		удовлетворительно	не требуется
	Газоны и территории без покрытия		удовлетворительно	не требуется
	Контейнерные площадки		удовлетворительно	не требуется

Выводы:

дом готов к эксплуатации в зимний период с 2022-2023г.

Члены комиссии:

Техник	Черепанова К.М.
должность Инженер	ФИО Тищенко Т.В.
должность мастер	ФИО Воробьёв К.М.
должность	ФИО