

АКТ № 18 от " 26 " апреля 2022 г.
 сезонного(весеннего/осеннего) осмотра общего имущества МКД

Адрес пр.ЛЕНИНА 22

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации ООО УК "Асбест"

Техник Артемьева В.В..

Представитель ООО "Жильё"

инженер ООО « Жильё» Тищенко Т.В.

мастера ООО « Жильё» Воробьёв К.М.

прозвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

| | | |
|---|-----|---------------------|
| Год ввода дома в эксплуатацию: | | 1970 |
| Срок службы здания: | | 61 |
| Материал стен: | | кирпич |
| Вид и тип фундамента: | | ленточный, каменный |
| Вид и тип кровли: | | шиферная |
| Число этажей: | | 5 |
| Количество подъездов: | | 4 |
| Количество квартир: | | 64 |
| Количество лифтов: | | нет |
| Общая площадь дома: | | 2538.5 |
| Наличие подвала: | | есть |
| Наличие чердака или технического этажа: | | есть |
| Наличие цокольного этажа: | | нет |
| Общий износ многоквартирного дома | , % | |
| Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | | |

2. Результаты осмотра:

| № п/п | Элементы | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Весенний осмотр | |
|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем необходимых ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кровля и крыша | | | | |
| | Кровельное покрытие | шифер | имеются многочисленные сколы, трещины, неплотное прилегание листов | требуется капитальный ремонт |
| | свесы | металл | имеют сильную коррозию, неплотное прилегание | требуется капитальный ремонт |
| | желоба | оцинк. Сталь | имеют сильную коррозию, неплотное прилегание, частично отсутствуют | требуется капитальный ремонт |

| | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | защитное ограждение | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | стропильная система | дерево | удовлетворительно | не требуется |
| | мауэрлат | дерево | удовлетворительно | не требуется |
| | выходы на чердак | 2 шт. | удовлетворительно | не требуется |
| | чердачные продухи | | удовлетворительно | не требуется |
| | слуховые окна (кол-во) | дерево, 7шт | деформированы, сломаны доски | Требует ремонта |
| | устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | оцинков. Сталь | удовлетворительно | не требуется |
| | наружный водосток | 10шт. оцинк.сталь | имеют сильную коррозию | требуется смена 15м |
| | водоотводящие лотки и отводы от здания | | удовлетворительно | не требуется |

Наружные конструкции и оборудование

| | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 2 | цоколь | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | отмостка | асфальт | удовлетворительно | не требуется |
| | приямки | кирпич, 5шт | удовлетворительно | не требуется |
| | крыльца | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | наружные стены | кирпич | удовлетворительно | не требуется |
| | фасад | оштукатурен, плитка, окраска | отслоение поверхности | оштукатуривание |
| | архитектурная отделка | штукатурка, окраска | отслоение краски | окраска |
| | плиты балконов и лоджий | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | ограждение балконов и лоджий | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | подъездные козырьки | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | дверные заполнения | метал. | удовлетворительно | не требуется |
| | окна на лестничных площадках | дерево | удовлетворительно | не требуется |
| | подвальные окна | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | таблички (адресные и подъездные) | | удовлетворительно | не требуется |

Внутренние конструкции и оборудование



| | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 3 | перекрытия межэтажные | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | перекрытия подвальные | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | перекрытия чердачные | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | стены в подъездах | штукатурка, окраска | удовлетворительно | не требуется |
| | балки перекрытий | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | лестничные ступени | бетон | удовлетворительно | не требуется |
| | лестничные перила | металл/дерево | удовлетворительно | не требуется |
| | тамбурные двери | дерево | удовлетворительно | не требуется |
| | почтовые ящики | | удовлетворительно | не требуется |

Центральное отопление

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|----------------------------|
| 4 | отопительные приборы мест общего пользования | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | горизонтальные трубопроводы | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | вертикальные трубопроводы | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | задвижки | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | прочая запорная арматура | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | система отопления | | удовлетворительно | промывка системы отопления |
| | теплоизоляция трубопроводов | энергофлекс | удовлетворительно | не требуется |

| | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|--------------|
| | общедомовые приборы учета | 1 шт. | удовлетворительно | не требуется |
| Холодное водоснабжение | | | | |
| 5 | горизонтальные трубопроводы | металл, пластик | удовлетворительно | не требуется |
| | вертикальные трубопроводы | металл, пластик | удовлетворительно | не требуется |
| | задвижки | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | прочая запорная арматура | металл | удовлетворительно | не требуется |
| | общедомовые приборы учета | 1 шт. | удовлетворительно | не требуется |
| Система водоотведения (канализация) | | | | |
| 6 | горизонтальные трубопроводы | металл, пластик | удовлетворительно | не требуется |
| | вертикальные трубопроводы | металл, пластик | удовлетворительно | не требуется |
| Электрооборудование | | | | |
| 7 | вводнораспределительное устройство (ГРЩ/ГЦВУ), кол-во | 1 шт. | требуются регламентные работы | 1шт. |
| | щит распределительный этажный, кл-во | 64 шт. | требуются регламентные работы | 64шт. |
| | светильники | 24 шт | удовлетворительно | не требуется |
| | выключатели | 8шт. | удовлетворительно | не требуется |
| | общедомовые приборы учета | 1 шт. | удовлетворительно | не требуется |
| благоустройство | | | | |
| 8 | скамейки ,урна | | удовлетворительно | не требуется |

Члены комиссии:

| | | |
|-----------|---|----------------|
| Техник |  | Артемьева В.В. |
| должность | подпись | ФИО |
| Инженер |  | Тищенко Т.В. |
| должность | подпись | ФИО |
| мастер |  | Воробьев К.М. |
| должность | подпись | ФИО |

Акт на 3-х листах