

АКТ № 48 от " 8 " апреля 2022 г.  
 сезона(весеннего/осеннего) осмотра общего имущества  
 МКД

Адресул.МИРА 7/1

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации ООО УК "Асбест"

Техник Артемьева В.В.

Представитель ООО "Жильё"

инженер ООО « Жильё» Тищенко Т.В.

мастера ООО « Жильё» Воробьёв К.М.

прозвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и выявила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

Год ввода дома в эксплуатацию:		1971
Срок службы здания:		61
Материал стен:		кирпич
Вид и тип фундамента:		ленточный, каменный
Вид и тип кровли:		шиферная
Число этажей:		5
Количество подъездов:		8
Количество квартир:		129
Количество лифтов:		нет
Общая площадь дома:		6042,1
Наличие подвала:		есть
Наличие чердака или технического этажа:		есть
Наличие цокольного этажа:		
Общий износ многоквартирного дома	, %	
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества		

2. Результаты осмотра:

№ п/п	Элементы	Весенний осмотр		
		Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем необходимых ремонтных работ
1	2	3	4	5

Кровля и крыша

1	Кровельное покрытие	шифер	имеет трещины, сколы, сквозные отверстия	требует капитального ремонта
	Гидроизоляция парапета			
	свесы	оцинк. Сталь	сильная коррозия, местами отсутствуют	требует капитального ремонта
	желоба	оцинк. Сталь	сильная коррозия, местами отсутствуют	требует капитального ремонта
	защитное ограждение	металл	удовлетворительно	не требуется
	стропильная система	дерево	удовлетворительно	не требуется
	мауэрлат	дерево	удовлетворительно	не требуется
	выходы на чердак	2 шт.	удовлетворительно	не требуется

чердачные продухи		удовлетворительно	не требуется
слуховые окна (кол-во)	дерево, 2шт	удовлетворительно	не требуется
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	оцинков. Сталь	удовлетворительно	не требуется
наружный водосток	13шт. оцинк.сталь	удовлетворительно	не требуется
водоотводящие лотки и отводы от здания		удовлетворительно	не требуется

#### Наружные конструкции и оборудование

цоколь	бетон	удовлетворительно	не требуется
отмостка	бетон	удовлетворительно	не требуется
приямки	кирпич	удовлетворительно	не требуется
крыльца	бетон	удовлетворительно	не требуется
наружные стены	кирпич	удовлетворительно	не требуется
фасад	оштукатурен, плитка, окраска	отслоение поверхности	оштукатуривание
архитектурная отделка	штукатурка, окраска	отслоение краски	окраска
плиты балконов и лоджий	бетон	удовлетворительно	не требуется
ограждение балконов и лоджий	металл	удовлетворительно	не требуется
подъездные козырьки	бетон	удовлетворительно	не требуется
дверные заполнения	металл.	удовлетворительно	не требуется
окна на лестничных площадках	дерево	удовлетворительно	не требуется
подвальные окна	металл	удовлетворительно	не требуется
таблички (адресные и подъездные)		удовлетворительно	не требуется

#### Внутренние конструкции и оборудование

перекрытия межэтажные	бетон	удовлетворительно	не требуется
перекрытия подвальные	бетон	удовлетворительно	не требуется
перекрытия чердачные	бетон	удовлетворительно	не требуется
стены в подъездах	штукатурка, окраска	удовлетворительно	не требуется
балки перекрытий	бетон	удовлетворительно	не требуется
лестничные ступени	бетон	удовлетворительно	не требуется
лестничные перила	металл/дерево	удовлетворительно	не требуется
тамбурные двери	дерево	удовлетворительно	не требуется
почтовые ящики		удовлетворительно	не требуется

#### Центральное отопление

отопительные приборы мест общего пользования	металл	удовлетворительно	не требуется
горизонтальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
вертикальные трубопроводы	металл	Удовлетворительно имеется коррозия	сталь 16м
задвижки	металл	удовлетворительно, частичная замена	2шт.
прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно, частичная замена	40шт
система отопления		удовлетворительно	промывка системы отопления
теплоизоляция трубопроводов	энергофлекс,	удовлетворительно, частичная замена	энергофлекс 16м
общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется

#### Холодное водоснабжение

5	горизонтальные трубопроводы	п\пропилен	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
	задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется

#### Система водоотведения (канализация)

6	горизонтальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется

#### Электрооборудование

7	вводнораспределительное устройство (ГРШ/ГЩВУ), кол-во	2 шт.	требуются регламентные работы	2шт.
	щит распределительный этажный, кл-во	40 шт.	требуются регламентные работы	40 шт.
	светильники	48 шт	удовлетворительно	не требуется
	выключатели	48 шт.	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется

#### Элементы благоустройства

8	Проезжая часть дворов, подходы к подъездам (тротуары)		внутридворовой проезд покрытие разрушено раскопками	требуется ремонт
	Асфальт, брусчатка		удовлетворительно	не требуется
	Газоны и территории без покрытия		удовлетворительно	не требуется
	Контейнерные площадки		удовлетворительно	не требуется

#### Члены комиссии:

Техник

Артемьева В.В.

должность

ФИО

Инженер

Тищенко Т.В.

подпись

должность

ФИО

мастер

Воробьев К.М.

подпись

должность

ФИО

подпись

Акт на 3-х листах