

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

«26 » СЕНТЯБРЯ 2022 г.

Адрес: Свердловская обл, г. Асбест, ул. Строителей д. 2
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

представителей управляющей организации ООО УК «Асбест»

Техник Попова Д.В.

представителей обслуживающей организации ООО «Наш Дом»

Инженер Студеникина Е.В.

Мастер Белошейкин А.С.

Электромонтер Минин Д.О.

Слесарь-сантехник Крюков С.Н.

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию 1985
Срок службы здания _____
Материал стен кирпич
Вид и тип фундамента Ленточный
Вид и тип кровли Скатная, шиферная
Число этажей 2
Количество подъездов 1
Количество квартир 8
Количество лифтов нет
Общая площадь дома 365,4 кв. м
Наличие подвала есть
Наличие мансарды нет
Наличие чердака (технического чердака) есть

2. Результаты осмотра

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)
1	2	3	4	5
Кровля				
кровельное покрытие	кв.м.	346,3	Шифер – физический износ	При необходимости провести текущий ремонт кровли
свесы	пог.м.	71,68	удовлетворительное	Не требуется
желоба	пог.м.			
защитные ограждения	пог.м.			
Крыша				
стропильная система	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
мауэрлат	пог.м.	46,16	удовлетворительное	Не требуется
выходы на чердак	шт.	1	удовлетворительное	Не требуется
чердачные продухи	кв.м.			
слуховые окна	кв.м.	2	удовлетворительное	Не требуется
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	шт.	2	удовлетворительное	Не требуется
наружный водосток	пог.м.			
водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.			
Фундаменты				
цоколь	кв.м.	43,08	удовлетворительное	Не требуется
отмостка	кв.м.	71,7	удовлетворительное	Не требуется

прямки	шт.				
крыльца	шт.	1		удовлетворительное	Не требуется
Стены					
Наружные	кв.м	406,5		удовлетворительное	Не требуется
Внутренние	кв.м			удовлетворительное	Не требуется
Фасад					
архитектурная отделка	кв.м.	406,5		удовлетворительное	Не требуется
плиты балконов и лоджий	шт.	8		удовлетворительное	Не требуется
ограждение балконов и лоджий	пог.м.	102,08		удовлетворительное	Не требуется
подъездные козырьки	шт.	1		удовлетворительное	Не требуется
пожарные лестницы	пог.м.				Не требуется
Проемы					
дверные заполнения	шт.	1		удовлетворительное	Не требуется
оконные заполнения	шт.	1		удовлетворительное	Не требуется
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.			удовлетворительное	
Внутренние конструкции и оборудование					
Перекрытия					
междуэтажные	кв.м.	692,6		удовлетворительное	Не требуется
чердачные	кв.м.	346,3		удовлетворительное	Не требуется
Лестничные ступени, площадки	шт	19		удовлетворительное	Не требуется
Лестничные перила	пог.м	4,75		удовлетворительное	Не требуется
Тамбурные двери	шт.	1		удовлетворительное	Не требуется
Остекление в местах общего пользования	кв.м.	1,8		Удовлетворительное	Стеклопакет Не требуется
Почтовые ящики	шт.	8		удовлетворительное	Не требуется
Информационные доски	шт.				
Центральное отопление					
отопительные приборы мест общего пользования	шт.	нет			
горизонтальные трубопроводы	пог. м			удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	пог. м			удовлетворительное	Не требуется
задвижки	шт.			удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	шт.			удовлетворительное	Не требуется
тепловые пункты	шт.				Не требуется
теплоизоляция трубопроводов	пог. м			удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.				
Горячее водоснабжение					
горизонтальные трубопроводы	пог. м				
вертикальные трубопроводы	пог. м				
задвижки	шт.				
прочая запорная арматура	шт.				
общедомовые приборы учета	шт.				
Холодное водоснабжение					
горизонтальные трубопроводы	пог. м			удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	пог. м			удовлетворительное	Не требуется
задвижки	шт.	4		удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	шт.			удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.	1		удовлетворительное	Не требуется
Канализация (водоотведение)					
горизонтальные трубопроводы	пог. м	10		удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	пог. м			удовлетворительное	Не требуется
ливневая канализация	пог.м.				Не требуется

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния
и подготовке к сезонной эксплуатации,
в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	Согласно графику (декабрь 2019г)	Работы проводятся по договору № 19/0028 от 01.01.14г.	1 раз в три года
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования	Согласно графику (декабрь 2019г)	Работы проводятся по договору № 19/0028 от 01.01.14г.	1 раз в три года
3	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентканалов	Согласно графику (весной, летом, осенью)	Вентиляционные каналы очищены и на момент составления акта находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации	3 раза в год
4	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	Ежегодно, согласно графику	Система теплоснабжения признается выдержавшей испытанием давления на герметичность	1 раз в год
5	Периодические освидетельствования лифтового оборудования	Лифтовое оборудование не предусмотрено проектом		
6	Диагностическая экспертиза лифтового оборудования	Лифтовое оборудование не предусмотрено проектом		
7	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности	Не предусмотрено		
8	Проведение строительно-технической экспертизы	Не производилось		

Электрооборудование				
вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1	удовлетворительное	Не требуется
щит распределительный этажный	шт.	2	удовлетворительное	Не требуется
светильники	шт.	2	удовлетворительное	Не требуется
выключатели	шт.	1	удовлетворительное	Не требуется
розетки	шт.			
общедомовые приборы учета	шт.			
Элементы благоустройства				
Проезжая часть дворов Проходы к подъездам (тротуары)	кв.м		удовлетворительное	Не требуется
Асфальт, брусчатка	кв.м			
Газоны и территории без покрытия	кв.м		удовлетворительное	Не требуется
Контейнерные площадки	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется


Выводы:

1. МКД готов к эксплуатации в зимний период 2022-2023г.
2. Провести замер сопротивления изоляции кабеля

Члены комиссии:

Техник  / Попова Д.В. /

Инженер  / Студеникина Е.В. /

Мастер  / Белошейкин А.С. /

Электромонтер  / Минин Д.О. /

Слесарь-сантехник  / Крюков С.Н. /