

**СЕЗОННОГО ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
(ОСЕННЕГО ОСМОТРА)**

« 21 » ИЮЛЯ 2023 г.

Адрес: Свердловская обл, г. Асбест, ул. Уральская д. 85
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

представителей управляющей организации ООО УК «Асбест»

Техник Горопкина Д.В.

представителей обслуживающей организации ООО «Наш Дом»

Инженер Студеникина Е.В.

Мастер Белошейкин А.С.

Слесарь-сантехник Чикуров Л.А.

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию 1956
 Срок службы здания _____
 Материал стен Кирпич
 Вид и тип фундамента Ленточный
 Вид и тип кровли Скатная, шиферная
 Число этажей 5
 Количество подъездов 4
 Количество квартир 76
 Количество лифтов нет
 Общая площадь дома 4920,9 кв. м
 Наличие подвала 467,6 кв. м
 Наличие мансарды нет
 Наличие чердака (технического чердака) есть

2. Результаты осмотра

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Мероприятия (вид ремонта)
1	2	3	4	5
Кровля				
кровельное покрытие	кв.м.	1575,1	Повреждения шифера	При необходимости выполнить частичный ремонт
свесы	пог.м.			
желоба	пог.м.		Разрушения	Требуется замена
защитные ограждения	пог.м.		Коррозия	Требуется замена
Крыша				
стропильная система	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
мауэрлат	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
выходы на чердак	шт.	4	удовлетворительное	Не требуется
чердачные продухи	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
слуховые окна	кв.м.	4	удовлетворительное	Не требуется
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	шт.	16	нет	Предусмотреть при кап.ремонте кровли
наружный водосток	пог.м.	205	Коррозия водосточных труб	Требуется замена
водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
Фундаменты				
цоколь	кв.м.		Трещины в штукатурке	Провести работы при капитальном ремонте дома
отмостка	кв.м.	55,9	удовлетворительное	Не требуется


приямки	шт.			
крыльца	шт.	4	удовлетворительное. Существуют деформации стенок, отклонения по горизонтали ступеней крылец	Провести работы при капитальном ремонте
Стены				
Наружные	кв.м		удовлетворительное	Не требуется
Внутренние	кв.м		Разрушение штукатурного и окрасочного слоев, надписи, отслоение слоя штукатурки п. 1- 3 эт., у кв. 21	Выполнить работы по ремонту л/клеток после проведенного кап.ремонта дома в 2023г.
Фасад				
архитектурная отделка	кв.м.		Высолы, местами разрушение штукатурного слоя, общее загрязнение поверхности стен, температурный шов п.3	Провести работы при капитальном ремонте дома в 2023г.
плиты балконов и лоджий	шт.		удовлетворительное	Не требуется
ограждение балконов и лоджий	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется
подъездные козырьки	шт.	4	удовлетворительное	Не требуется
пожарные лестницы	пог.м.			
Проемы				
дверные заполнения	шт.	4	удовлетворительное	Не требуется
оконные заполнения	шт.	16	Частично отсутствуют ручки открывания, частичное разрушение створок	При ремонте л/клеток заменить часть поврежденных оконных заполнений
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.		удовлетворительное	
Внутренние конструкции и оборудование				
Перекрытия				
междуэтажные	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
чердачные	кв.м.		удовлетворительное	Не требуется
Лестничные ступени, площадки	кв.м.		Удовлетворительное	Не требуется
Лестничные перила	пог.м		удовлетворительное	Не требуется
Тамбурные двери	шт.	4	удовлетворительное	Не требуется
Остекление в местах общего пользования	кв.м.		Удовлетворительное Стеклопакеты	Не требуется
Почтовые ящики	шт.	76	Удовлетворительное	Не требуется
Информационные доски	шт.			
Центральное отопление				
отопительные приборы мест общего пользования	шт.	16	удовлетворительное	Не требуется
горизонтальные трубопроводы	пог. м		Наросты, ржавчина в местах врезок	Требуется замена при кап.ремонте
вертикальные трубопроводы	пог. м		Наросты, ржавчина в местах врезок	Требуется замена
задвижки	шт.	4	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	шт.	104	удовлетворительное	Не требуется
тепловые пункты	шт.	1	удовлетворительное	Не требуется
теплоизоляция трубопроводов	пог. м		удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.	1	Удовлетворительное	Не требуется
Горячее водоснабжение				
горизонтальные трубопроводы	пог. м		Дефекты внешнего слоя, разрушения в местах пайки	Требуется замена при кап.ремонте
вертикальные трубопроводы	пог. м		Дефекты	Требуется замена
задвижки	шт.	2	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	шт.	16	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.			

Холодное водоснабжение				
горизонтальные трубопроводы	пог. м		удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	пог. м		удовлетворительное	Не требуется
здвижки	шт.	2	удовлетворительное	Не требуется
прочая запорная арматура	шт.	16	удовлетворительное	Не требуется
общедомовые приборы учета	шт.	1	удовлетворительное	Не требуется
Канализация (водоотведение)				
горизонтальные трубопроводы	пог. м	48	удовлетворительное	Не требуется
вертикальные трубопроводы	пог. м		удовлетворительное	Не требуется
ливневая канализация	пог.м.			
Электрооборудование				
вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	1	удовлетворительное	Не требуется
щит распределительный этажный	шт.		удовлетворительное	Не требуется
светильники	шт.	24	Частично отсутствуют плафоны	Требуется установка плафонов
выключатели	шт.	8	удовлетворительное	Не требуется
розетки	шт.			
общедомовые приборы учета	шт.	1	удовлетворительное	Не требуется
Элементы благоустройства				
Проезжая часть дворов Проходы к подъездам (тротуары)	кв.м	915	удовлетворительное	Не требуется
Асфальт, брусчатка	кв.м		удовлетворительное	Не требуется
Газоны и территории без покрытия	кв.м	1246	удовлетворительное	Не требуется
Контейнерные площадки	пог.м.		удовлетворительное	Не требуется


Выводы:

1. Проводится капитальный ремонт дома с 4 квартала 2022г.
2. МКД готов к эксплуатации в зимний период 2023-2024г.

Члены комиссии:

Техник  / Торопкина Д.В. /

Инженер  / Студеникина Е.В. /

Мастер  / Белошейкин А.С. /

Слесарь-сантехник  / Чикуров Л.А. /

Акт составлен на 3 листах

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния
и подготовке к сезонной эксплуатации,
в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	Согласно графику (декабрь 2019г)	Работы проводятся по договору № 19/0028 от 01.01.14г.	1 раз в три года
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования	Согласно графику (декабрь 2019г)	Работы проводятся по договору № 19/0028 от 01.01.14г.	1 раз в три года
3	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентканалов	Согласно графику (весной, летом, осенью)	Вентиляционные каналы очищены и на момент составления акта находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации	3 раза в год
4	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	Ежегодно, согласно графику	Система теплоснабжения признается выдержавшей испытанием давления на герметичность	1 раз в год
5	Периодические освидетельствования лифтового оборудования	Лифтовое оборудование не предусмотрено проектом		
6	Диагностическая экспертиза лифтового оборудования	Лифтовое оборудование не предусмотрено проектом		
7	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности	Не предусмотрено		
8	Проведение строительно-технической экспертизы	Не производилось		