

АКТ № 2 от " 9 " апреля 2025 г.
 сезонного(весеннего/осеннего) осмотра общего имущества
 МКД

Адрес Ладыженского 4

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации ООО УК "Асбест"

Техник Черепанова К.М.

Представитель ООО "Жильё"

инженер ООО « Жильё» Тищенко Т.В.

мастер ООО « Жильё» Воробьёв К.М.

прозвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

Год ввода дома в эксплуатацию:	1966
Срок службы здания:	61
Материал стен:	кирпич
Вид и тип фундамента:	ленточный, бетонный
Вид и тип кровли:	шиферная
Число этажей:	5
Количество подъездов:	4
Количество квартир:	80
Количество лифтов:	нет
Общая площадь дома:	3210,5
Наличие подвала:	есть
Наличие чердака или технического этажа	есть
Наличие цокольного этажа:	нет
Общий износ многоквартирного дома	%
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	

2. Результаты осмотра:

№ п/п	Элементы	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр	
			Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем необходимых ремонтных работ
1	2	3	4	5
Кровля и крыша				

1	Кровельное покрытие	шиферная	удовлетворительно	не требуется
	Гидроизоляция парапета			
	свесы	сталь оцинкованная	удовлетворительно	не требуется
	желоба	оцинк. Сталь	удовлетворительно	не требуется
	защитное ограждение	металл	удовлетворительно	не требуется
	стропильная система	дерево	удовлетворит	не требуется
	мауэрлат	дерево	удовлетворит	не требуется
	выходы на чердак	2 шт.	удовлетворительно	не требуется
	чердачные продухи		удовлетворительно	не требуется

слуховые окна (кол-во)	дерево, 7шт	удовлетворительно	не требуется
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	оцинков. Сталь	удовлетворительно	не требуется
наружный водосток	10шт. оцинк.сталь	удовлетворительно	не требуется
водоотводящие лотки и отводы от здания		удовлетворительно	не требуется

Наружные конструкции и оборудование

2	цоколь	бетон	удовлетворительно	не требуется
	отмостка	асфальт	нарушено покрытие раскопками	требуется ремонт
	приямки	кирпич	удовлетворительно	не требуется
	крыльца	бетон	удовлетворительно	не требуется
	наружные стены	кирпич	удовлетворительно	не требуется
	фасад	оштукатурен, окраска	Частичное отслоение поверхности	Требуется частичный ремонт
	архитектурная отделка	штукатурка, окраска	частично смытая окраска	окраска фасада
	плиты балконов и лоджий	бетон	удовлетворительно	не требуется
	ограждение балконов и лоджий	металл	удовлетворительно	не требуется
	подъездные козырьки	бетон	удовлетворительно	не требуется
	дверные заполнения	метал.	удовлетворительно	не требуется
	окна на лестничных площадках	дерево	удовлетворительно	не требуется
	подвальные окна	металл дерево	удовлетворительно	не требуется
	таблички (адресные и подъездные)		удовлетворительно	не требуется

Внутренние конструкции и оборудование

3	перекрытия межэтажные	бетон	удовлетворительно	не требуется
	перекрытия подвальные	бетон	удовлетворительно	не требуется
	перекрытия чердачные	бетон	удовлетворительно	не требуется
	стены в подъездах	штукатурка, окраска	удовлетворительно	не требуется
	балки перекрытий	бетон	удовлетворительно	не требуется
	лестничные ступени	бетон	удовлетворительно	не требуется
	лестничные перила	металл/дерево	удовлетворительно	не требуется
	тамбурные двери	дерево	удовлетворительно	не требуется
	почтовые ящики		удовлетворительно	не требуется

Центральное отопление

4	отопительные приборы мест общего пользования	металл	удовлетворительно	не требуется
	горизонтальные трубопроводы	металл, п/пропилен	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл	удовлетворительно, частичная замена	сталь 6м
	задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворит, частичная смена	Требуется замена 10шт
	система отопления		удовлетворительно	промывка системы отопления
	теплоизоляция трубопроводов	энергофлекс	удовлетворительно, частичный износ	требуется замена 20м энергофлекса

общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется	поверхность нергетическая
---------------------------	-------	-------------------	--------------	---------------------------

Холодное водоснабжение

5	горизонтальные трубопроводы	п/пропилен	удовлетворительно	не требуется	ся
	вертикальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется	ся
	задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется	ся
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется	ся
	общедомовые приборы учета	1шт	удовлетворительно	не требуется	ся

Система водоотведения (канализация)

6	горизонтальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется	ся
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется	ся

Электрооборудование

7	вводнораспределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ), кол-во	1 шт.	требуются регламентные работы	не требуется	ся
	щит распределительный этажный, кл-во	80 шт.	требуются регламентные работы	не требуется	ся
	светильники	24 шт	удовлетворительно	не требуется	ся
	выключатели	8 шт.	удовлетворительно	не требуется	ся
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется	ся

благоустройство

8	скамейки, урна		удовлетворительно	не требуется	ся
	детское оборудование		удовлетворительно	не требуется	ся

газоны повреждены рабочими МУП Горэнерго

Члены комиссии:

Техник		Черепанов	
должность	подпись	ФИО	
Инженер	<i>Черепанов</i>	Тищенко	
должность	подпись	ФИО	
мастер	<i>Черепанов</i>	Воробьев	
должность	подпись	ФИО	