

**АКТ № 31 от "15" апреля 2024 г.
сезонного(весеннего/осеннего) осмотра общего
имущества МКД**

Адрес пр. ЛЕНИНА 41

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации ООО УК "Асбест"

Техник Попова Д.С

Представитель ООО "Жильё"

инженер ООО « Жильё» Тищенко Т.В.

мастер ООО « Жильё» Воробьев К.М.

прозвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

Год ввода дома в эксплуатацию: _____	1970
Срок службы здания: _____	61
Материал стен: _____	кирпич
Вид и тип фундамента: _____	ленточный, каменный
Вид и тип кровли: _____	шиферная
Число этажей: _____	5
Количество подъездов: _____	4
Количество квартир: _____	70
Количество лифтов: _____	нет
Общая площадь дома: _____	3148,1
Наличие подвала: _____	есть
Наличие чердака или технического этажа: _____	есть
Наличие цокольного этажа: _____	нет
Общий износ многоквартирного дома _____, %	
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____	

2. Результаты осмотра:

№ п/п	Элементы	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр	
			Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем необходимых ремонтных работ
1	2	3	4	5
Кровля и крыша				
1	Кровельное покрытие	шиферная	удовлетворительно	не требуется
	свесы	оцинк.сталь	удовлетворительно	не требуется
	желоба	оцинк. Сталь	удовлетворительно	не требуется
	защитное ограждение	металл	удовлетворительно	не требуется
	стропильная система	дерево	удовлетворительно	не требуется
	мауэрлат	дерево	удовлетворительно	не требуется
	выходы на чердак	2 шт.	удовлетворительно	не требуется
	чердачные продухи		удовлетворительно	не требуется
	слуховые окна (кол-во)	2шт	удовлетворительно	не требуется
	устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	оцинков. Сталь	удовлетворительно	не требуется

наружный водосток	10шт. оцинк.сталь	удовлетворительно	не требуется
водоотводящие лотки и отводы от здания		удовлетворительно	не требуется

Наружные конструкции и оборудование

2	цоколь	бетон	удовлетворит, частично отпал штукатурный слой	Требуется ремонт
	отмостка	асфальт	частично нарушена, трещины 30% от общей площади, состояние удовл.	Требуется ремонт
	приямки		удовлетворительно	не требуется
	крыльца		удовлетворительно	не требуется
	наружные стены	бетон		
	фасад	кирпич	удовлетворительно	не требуется
	архитектурная отделка	оштукатурен, окраска	отслоение поверхности	ремонт
	плиты балконов и лоджий	штукатурка, окраска	отслоение краски	окраска
	ограждение балконов и лоджий	бетон	удовлетворительно	не требуется
	подъездные козырьки	металл	удовлетворительно	не требуется
	дверные заполнения	бетон	Удовлетворительно, 2.3п-отклеилось примыкание	требуется ремонт
	окна на лестничных площадках	метал.	удовлетворительно	не требуется
	подвальные окна	дерево	удовлетворительно	не требуется
таблички (адресные и подъездные)	металл	удовлетворительно	не требуется	

Внутренние конструкции и оборудование

3	перекрытия межэтажные	бетон	удовлетворительно	не требуется
	перекрытия подвальные	бетон	удовлетворительно	не требуется
	перекрытия чердачные	бетон	удовлетворительно	не требуется
	стены в подъездах	штукатурка, окраска	удовлетворительно	не требуется
	балки перекрытий	бетон	удовлетворительно	не требуется
	лестничные ступени	бетон	удовлетворительно	не требуется
	лестничные перила	металл/дерево	удовлетворительно	не требуется
	тамбурные двери	дерево	удовлетворительно	не требуется
	почтовые ящики		удовлетворительно	не требуется

Центральное отопление

4	отопительные приборы мест общего пользования	металл	удовлетворительно	не требуется
	горизонтальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
	задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется
	система отопления		удовлетворительно	промывка системы отопления
	теплоизоляция трубопроводов	энергофлекс	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется

Холодное водоснабжение

5	горизонтальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт	удовлетворительно	не требуется



Система водоотведения (канализация)

6	горизонтальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется

Электрооборудование

7	вводнораспределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ), кл-во	1 шт.	требуется регламентные работы	1 шт.
	щит распределительный этажный, кл-во	200 шт.	требуется регламентные работы	20 шт.
	светильники	24 шт	удовлетворит	не требуется
	выключатели	48шт.	удовлетворит	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.		не требуется
			благоустройство	
8	скамейки ,урна		удовлетворительно	не требуется

Члены комиссии:

Техник		Попова Д.С.
должность	подпись	ФИО
Инженер		Тищенко Т.В.
должность	подпись	ФИО
мастер		Воробьев К.М.
должность	подпись	ФИО