

АКТ № 32 от " 15 " апреля 2024 г.  
сезонного(весеннего/осеннего) осмотра общего  
имущества МКД

Адрес пр.ЛЕНИНА 43

Комиссия в составе:

Представитель управляющей организации ООО УК "Асбест"

Техник Белугина С.Н.

Представитель ООО "Жильё"

инженер ООО « Жильё » Тищенко Т.В.

мастера ООО « Жильё » Воробьёв К.М.

прозвела осмотр общего имущества многоквартирного дома, строительных конструкций и инженерного оборудования и установила следующее:

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

Год ввода дома в эксплуатацию:	1969
Срок службы здания:	61
Материал стен:	кирпич
Вид и тип фундамента:	ленточный, каменный
Вид и тип кровли:	шиферная
Число этажей:	5
Количество подъездов:	4
Количество квартир:	71
Количество лифтов:	нет
Общая площадь дома:	2843,1
Наличие подвала:	есть
Наличие чердака или технического этажа:	есть
Наличие цокольного этажа:	нет
Общий износ многоквартирного дома	%
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	

2. Результаты осмотра:

№ п/п	Элементы	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр	
			Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем необходимых ремонтных работ
1	2	3	4	5
Кровля и крыша				
1	Кровельное покрытие	шифер	удовлетворительно	не требуется
	свесы	оцинк.сталь	удовлетворительно	не требуется
	желоба	оцинк. Сталь	удовлетворительно	не требуется
	защитное ограждение	металл	удовлетворительно	не требуется
	стропильная система	дерево	удовлетворительно	не требуется
	мауэрлат	дерево	удовлетворительно	не требуется
	выходы на чердак	2 шт.	удовлетворительно	не требуется
	чердачные продухи		удовлетворительно	не требуется
	слуховые окна (кол-во)	дерево, 7шт	удовлетворительно	не требуется

устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	оцинков. Сталь	удовлетворительно	не требуется
наружный водосток	10шт. оцинк.сталь	удовлетворительно	не требуется
водоотводящие лотки и отводы от здания		удовлетворительно	не требуется

#### Наружные конструкции и оборудование

цоколь	бетон	удовлетворительно	не требуется
отмостка	асфальт	удовлетворительно	не требуется
приямки		удовлетворительно	не требуется
крыльца	бетон	удовлетворительно, 3п-ступень имеет деформацию	требуется ремонт
наружные стены	кирпич,	удовлетворительно	не требуется
фасад	оштукатурен, плитка, окраска	отслоение штукатурки	требует ремонта 2.3п
архитектурная отделка	штукатурка, окраска	отслоение краски	окраска
2 плиты балконов и лоджий	бетон	удовлетворительно	не требуется
ограждение балконов и поджий	металл	удовлетворительно	не требуется
подъездные козырьки	бетон	удовлетворительно, отпало примыкание от стены 2.4п, 3п- плита имеет разрушение	требует ремонта
дверные заполнения	металл.	удовлетворительно	не требуется
окна на лестничных площадках	пластик	удовлетворительно	не требуется
подвальные окна	металл.	удовлетворительно	не требуется
таблички (адресные и подъездные)		удовлетворительно	не требуется

#### Внутренние конструкции и оборудование

перекрытия межэтажные	бетон	удовлетворительно	не требуется
перекрытия подвальные	бетон	удовлетворительно	не требуется
перекрытия чердачные	бетон	удовлетворительно	не требуется
стены в подъездах	штукатурка, окраска	удовлетворительно	не требуется
3 балки перекрытий	бетон	удовлетворительно	не требуется
лестничные ступени	бетон	удовлетворительно	не требуется
лестничные перила	металл/дерево	удовлетворительно	не требуется
тамбурные двери	дерево	удовлетворительно	не требуется
почтовые ящики		удовлетворительно	не требуется

#### Центральное отопление

отопительные приборы мест общего пользования	металл	удовлетворительно	не требуется
горизонтальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
вертикальные трубопроводы	металл	удовлетворительно	не требуется
задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется
4 прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется
система отопления		удовлетворительно	промывка системы отопления
теплоизоляция трубопроводов	энергофлекс	удовлетворительно	не требуется

	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	проверка прибора учета тепловой энергии
<b>Холодное водоснабжение</b>				
5	горизонтальные трубопроводы	п\пропилен	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	задвижки	металл	удовлетворительно	не требуется
	прочая запорная арматура	металл	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1шт.	удовлетворительно	не требуется
	<b>Система водоотведения (канализация)</b>			
6	горизонтальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
	вертикальные трубопроводы	металл, пластик	удовлетворительно	не требуется
<b>Электрооборудование</b>				
7	вводнораспределительное устройство (ГРЩ/ГШВУ), кол-во	1шт.	требуются регламентные работы	1шт.
	щит распределительный этажный, кл-во	76 шт.	требуются регламентные работы	76 шт.
	светильники	24 шт	удовлетворительно	не требуется
	выключатели	8 шт.	удовлетворительно	не требуется
	общедомовые приборы учета	1 шт.	удовлетворительно	не требуется
	благоустройство			
8	скамейки,урна		удовлетворительно	не требуется
	подходы к подъездам		удовлетворительно	не требуется
	детская площадка		удовлетворительно	не требуется

**Члены комиссии:**

Техник		Белугина С.Н.
должность Инженер	подпись	ФИО Тищенко Т.В.
должность мастер	подпись	ФИО Воробьев К.М.
должность	подпись	ФИО

Акт на 3-х листах